



JORGE ARANGO

CONTRATISTA de impermeabilizaciones y acabados
Mantenimiento de Conjuntos y Edificios
TRABAJOS EN ALTURAS
NIT 93.369.122-3



Santiago de Cali, mayo 5 de 2019

Señores:
PENABLANCA CASAS CONJUNTO RESIDENCIAL
Atn: Sr. Miguel Trujillo
Cali.

Cotización proyecto: **Cronograma de actividades**

Señor Miguel, a continuación, el cronograma de actividades a desarrollar en los trabajos de impermeabilización de terrazas e hidrófugo en zonas comunes de su Conjunto:

- Tiempo de ejecución total de la obra: 30 días hábiles, segmentado de la siguiente manera:
 - Impermeabilización de terrazas de la UAR, Salón Social y gimnasio, resane y pintura al interior de la UAR e instalación de fichas de cerámica en borde de ventanas de ingreso de residuos.
Tiempo de ejecución: **10 días hábiles.**
 - Hidrófugo en paredes de UAR, Zona piscina, zona gimnasio, zona ofician admón., Zona portería, baño personal de seguridad.
Tiempo de ejecución: **8 días hábiles.**
 - Hidrófugo en paredes lindero con Palmanova y cerramiento perimetral.
Tiempo de ejecución: **10 días hábiles.**
 - Trabajos valor agregado: Pintura fachada, cambio de fragua en piso junto al gimnasio.
Tiempo de ejecución: **2 días hábiles.**

Cordialmente,

Jorge Eliecer Arango
Cel. 315.560.74.41
FIJO 401.03.79