

Id	Item Carta	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	28 Marzo	Trabajos Zonas Comunes Peñablanca	36 días	23/04/2014	06/06/2014	
2	Item 1	Fachada - Repinte muretes Extintores	12 días	23/04/2014	08/05/2014	
3	Item 2	Carpintería Metálica - Zonas Comunes	12 días	30/04/2014	15/05/2014	2FC-6 días
4	Item 3	Andenes y Zonas Duras	16 días	23/04/2014	13/05/2014	2CC
5	Item 4	Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	6 días	30/04/2014	08/05/2014	3CC
6	Item 5	Parqueaderos a Nivel y Zonas aledañas	24 días	23/04/2014	22/05/2014	2CC
7	Item 7	Zona de Piscina	30 días	30/04/2014	06/06/2014	3CC

Tarea	Hito externo	Hito interno	Informe de resumen manual
División		Tarea inactiva	Resumen manual
Hilo		Hito inactivo	Sólo el comienzo
Resumen		Resumen inactivo	Sólo fin
Resumen del proyecto		Tarea manual	Fecha límite
Tareas externas		Sólo duración	Progreso

Proyector: Peñablanca - Postventa
 Fecha: 21/04/2014

Rebeca A. Velasco
 Abril 21/2014